



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว⁺

(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๙๓๐

สารบัญ

หน้า

๒.๑	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒	
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑
๑.๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณียังมีได้ก่อกำหนดผู้กักกัน)	๖
๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต	
๒.๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๑
๒.๒	แผนงานการศึกษา	๑๓
๒.๓	แผนงานสาธารณสุข	๑๖
๒.๔	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๘
๒.๕	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๙
๒.๖	แผนงานงบกลาง	๒๐
๓.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	
๓.๑	แผนงานการเกษตร	๒๒
๔.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
๔.๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๓
๕.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ	
๕.๑	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๔
๕.๒	แผนงานการเกษตร	๒๕
๖.	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
๖.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๖

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ยายจิ๋ว		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้านหนองจะบก หมู่ที่ ๒ สาย เลียบลำห้วย ยายจิ๋ว		✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๓ สาย การเกษตร		✓		๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน มะกอกงาม		✓		๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	-	
๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell) ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตลาดสมบูรณ์		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง สาย วังตาเลา-เขากี่		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน (คุ่มหาดทราย) หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน สายการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.๑๓๙-๔๒ สาย บ้านประดู่งาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่ งาม		✓		๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านประดู่งาม ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม		✓		๗๔,๐๐๐.๐๐	๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	-	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี		✓		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนน ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี		✓		๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ แบบโคมอลูมิเนียม หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี		✓		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์		✓		๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง โบสถ์		✓		๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนน เมือง		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน (สายไปลำห้วยทางช้าง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา		✓		๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน (คุ้มหนองกก) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา		✓		๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน (คุ้มห้วยน้ำ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน ซอยข้างสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์		✓		๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์		✓		๖๑,๐๐๐.๐๐	๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์		✓		๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์		✓		๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว		✓		๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน คุ่มคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว		✓		๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักบุ้ง		✓		๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกทุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักบุ้ง		✓		๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	-	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค		✓		๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สาวคุ่มหลังมอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค		✓		๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	-	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบริเวณทางเชื่อมทางหลวง ๒๐๕ จำนวน ๒ ซอย (ซอยสามัคคีและ ซอยบ้านประสพโชค-บ้านหนองจะบก)		✓		๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสน		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยายจิ๋ว		✓		๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๓๖ โครงการ	๐	๓๖	๐	๗,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	๗,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายคุ้มคลองสอง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิ๋ว		✓		๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	-	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้านประสพโชค หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิ๋ว		✓		๙๘,๐๐๐.๐๐	๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางสามแยกประปา หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองจะบก		✓		๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางสามแยกทางหลวงชนบท๓๐๒๘- บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอก งาม		✓		๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางซอยสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตลาดสมบูรณ์		✓		๘๔,๐๐๐.๐๐	๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายหลังวัดป่า หมู่ที่ ๔ บ้านวัง ตลาดสมบูรณ์		✓		๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	-	
๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางบ้านโคกรัง-บ้าน ยางเตี้ย(เพ็ญศรีฟาร์ม) หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง		✓		๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางบ้านโคกรัง(ศาลปู่ ตา)-ทางหลวง๒๓๕๔ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง		✓		๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทาง ทางหลวงชนบท ๓๐๒๘-สะพานวังอ้ายคง หมู่ที่ ๖ บ้านวัง คมคาย		✓		๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทาง สามแยกสะพาน ห้วยสีเสียด-บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย		✓		๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทาง ฝาย ชลประทาน-ทางแยกวังอ้ายคง หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม		✓		๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางตะหลุกสาหร่าย หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี		✓		๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน ช่วงที่เสียหายสายทาง บ้านวังบายศรี-บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙ บ้าน วังบายศรี		✓		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองโบสถ์-ทาง หลวง อบจ.แยกทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองโบสถ์		✓		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายคุ้มหลังมอ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่โนนเมือง		✓		๙๘,๐๐๐.๐๐	๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายหินดาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเมือง		✓		๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายการเกษตร สายทางบ้านหินราง-บ้าน หนองกะโจมน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง		✓		๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางห้วยทางช้าง เลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิง พัฒนา		✓		๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในหมู่บ้าน สายทางคุ่มห้วยน้ำ-คุ่มหินกอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง		✓		๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกใน พื้นที่หมู่บ้าน สายทางสามแยกตะวันตก- บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์		✓		๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก การเกษตร สายทางหวัดป่าวังสมบูรณ์- แยกบ้านหินราง หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์		✓		๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	-	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางช้างวัดคลองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว		✓		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางการเกษตรบ้านหนองผักบุ้ง-บ้าน หินราง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักบุ้ง		✓		๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายบ้านโนนสง่า-บ้าน โคกรัง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า		✓		๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายซอยศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า		✓		๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางบ้านคลอง สอง-คุ่มเขื่อน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง		✓		๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	-	
๒๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางซอยสาธารณะไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค		✓		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางสามแยกประปา- ลำห้วยยายจิว หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค		✓		๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน สายทางบ้านโนนสน-วัด ชลประทาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสน		✓		๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๒๙ โครงการ	๐	๒๙	๐	๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน		✓		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ		✓		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย		✓		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	วัสดุเครื่องดับเพลิง		✓		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	วัสดุจราจร	✓			๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๑๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอเทพสถิต		✓		๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม	จำนวน ๙ โครงการ	๒	๗	๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๑๐.๐๐	๔๗๘,๙๙๐.๐๐		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)		✓		๒๙,๐๐๐	๐	๒๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)		✓		๓๒,๕๐๐	๐	๓๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจำหน่ายรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาย จิ๋ว	✓			๑๒๐,๐๐๐	30,000.00	๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการบริหารสถานศึกษา	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	✓			๑,๒๐๐,๐๐๐	๔๗๑,๙๖๐.๐๐	๗๒๘,๐๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา (วันเด็ก แห่งชาติ)	✓			๘๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๖๐.๐๐	๓๓,๖๔๐.๐๐	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท
๘	โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทาง วิชาการ		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	
๙	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)		✓		๘๓,๕๐๐	๐	๘๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น			✓	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	-	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)		✓		๓๓๐,๔๘๐	๐	๓๓๐,๔๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑๕	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ภายในตำบล	✓			๔,๙๖๖,๔๐๐	๒,๖๙๖,๑๒๘.๐๐	๒,๒๗๐,๒๗๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๒,๕๒๕,๒๕๐	๓๓๔,๖๐๓.๙๒	๒,๑๙๐,๖๔๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม	จำนวน ๑๗ โครงการ				๙,๘๓๒,๑๓๐	๓,๘๒๗,๐๕๑.๙๒	๕,๑๐๙,๘๙๘	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	✓			๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการมหรหรรษาอาหารสะอาดและปลอดภัย	✓			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๒๘๐.๐๐	๕๕๒.๐๐	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๖,๑๖๘ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้ ระวังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำและ โรคระบาด			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการผ่าตัด ทำหมันเพื่อลดจำนวน สุนัขและแมว		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า		✓		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๘	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๓๐.๐๐	๗๙,๖๗๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน			✓	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๑๑ โครงการ	๓	๒	๖	๑,๔๗๒,๕๐๐.๐๐	๓๙๗,๑๑๐.๐๐	๑,๑๓๕,๒๒๒.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการจัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชน			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลห้วยยายจิ๋ว			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยายจิ๋ว			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖	โครงการสร้างความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ			๖	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	เงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอำเภอเทพ สถิต			✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒	เงินอุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและ งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	เงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อ พญาแลและงานของดีอำเภอเทพสถิต			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ เทพสถิต	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๕๐.๐๐	๔๔,๐๕๐.๐๐	๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วย ยายจิ๋วตามโครงการ"กีฬาเยาวชนต้านยา เสพติด	✓			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖	วีรสตรีกีฬา	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๖๕๒.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๕๖,๗๖๐ บาท
๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอเทพสถิต	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการจัดขบวนรถบุปผชาติ			✓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๘ โครงการ	๔	๐	๔	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๓๒,๕๘๒.๐๐	๑๔๙,๑๗๘.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๔๖๖,๘๐๐	5,883,500.00	๑๒,๕๘๓,๓๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๘๐๗.๐๐	๑๙๔,๑๙๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี		✓		๑๔,๔๐๐	๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๖,๖๔๕,๖๐๐	๒,๐๒๔,๘๐๐.๐๐	๔,๖๒๐,๘๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๓๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	เงินสำรองจ่าย	✓			๒,๖๘๐,๐๐๐	๔๐๙,๓๓๒.๙๐	๒,๒๗๐,๖๖๗.๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๖๙๑,๐๐๐	๔๙๗,๓๑๐.๔๐	๑๙๓,๖๘๙.๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		✓		๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม	จำนวน ๙ โครงการ	๗	๒	๐	๒๙,๖๗๙,๘๐๐	๓,๔๒๓,๒๕๐.๓๐	๒๐,๓๗๓,๐๔๙.๗๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาจัว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ			๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทง	✓			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๗,๒๓๘.๐๐	๒,๗๖๒.๐๐	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกซ้อมนางรำเพื่อรำถวาย สักการะเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาล ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ		✓		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๒๐.๐๐	๕๓,๑๘๐.๐๐	๑ มีนาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใย ผู้สูงอายุ			✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๑	๑	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๔,๐๕๘.๐๐	๓๐๕,๙๔๒.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๕.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๕.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	วัสดุการเกษตร			✓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์			✓	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการ"บ้านสวย เมืองสุข"ตำบลห้วย ยายจิ๋ว			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)			✓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	๐	๐	๖	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๖.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๑๐.๐๐	๒๙,๖๙๐.๐๐	๑ มีนาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่น		✓		๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	วัสดุสำนักงาน	✓			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๗๔๔.๐๐	๔๙๔,๒๕๖.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๔๕.๐๐	๗๗,๙๕๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๕๓๐.๔๐	๕๒๓,๔๖๙.๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๘	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๐.๐๐	๑๑๓,๔๙๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	วัสดุอื่น			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	ค่าไฟฟ้า	✓			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๘๔๘.๘๘	๒๑๕,๑๕๑.๑๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	ค่าบริการโทรศัพท์	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๔.๓๐	๙,๔๗๕.๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	ค่าบริการไปรษณีย์	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๓๘.๐๐	๖,๘๖๒.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๘๗.๒๐	๖๙,๐๑๒.๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	โครงการประชามติเพื่อจัดทำหรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๖	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๑๖๕.๐๐	๓๒๘,๘๓๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม	จำนวน ๑๗ โครงการ	๑๐	๑	๖	๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๑,๘๐๒.๗๘	๒,๒๑๘,๑๙๗.๒๒	-	-