



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๙๓๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนิงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙-๐๙๐ สาย บ้านหนองจะบก-บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่๒ บ้าน หนองจะบก	๒,๑๑๐,๐๐๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	✓				๒๘ ต.ค.๖๕-๒๕ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙-๒๘ สาย บ้านยางเตี้ย ซอย๑ หมู่ ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย	๗๗๒,๐๐๐	๗๗๒,๐๐๐	✓				๒๙ ต.ค. ๖๕-๒๖ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก รีตโดยวิธีเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๓๙-๐๔ สายบ้านคลอง สระแก้ว-บ้านประดู่งาม หมู่ ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว	๗๐๔,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	✓				๒๘ ต.ค. ๖๕-๒๖ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งตามจุดเสี่ยงถนนสาธารณะภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑๐ ก.พ. ๖๖-๒๖ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	✓				๒๔ ก.พ. ๖๖-๒๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก สายการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านวังตาลาดสมบูรณ์	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	✓				๒๕ ก.พ. ๖๖-๒๕ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหินดาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเมือง	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๒๕ ก.พ. ๖๖-๒๕ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายในหมู่บ้านซอยในหมู่บ้านคุ้มหลังมอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	✓				๒๕ ก.พ. ๖๖-๒๕ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	✓				๒๘ ก.พ. ๖๖-๒๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านวังบายศรี-คุ้มมาบ นางาม หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	✓				๒๘ ก.พ. ๖๖- ๒๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๑ มี.ค. ๖๖- ๒๙ เม.ย.-๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ยายจิว	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓				๒ มี.ค. ๖๖- ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ถนนหินคลุก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตาลาด สมบูรณ์	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	✓				๒ มี.ค. ๖๖- ๑๕ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใน หมู่บ้านคุ้มมาบนางามซอย ประปา หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	✓				๓ มี.ค. ๖๖- ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ถนนหินคลุก สายการเกษตร จากทางหลวง ๒๐๕-ลำห้วย ตักตาด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ยายจิว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๔ มี.ค. ๖๖- ๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดํา เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดํา เนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ห้วยหางช้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน หินเพิงพัฒนา	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	✓				๔ มี.ค. ๖๖- ๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๔ มี.ค. ๖๖- ๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรถนนหินคลุก สายสระ หนองโปลา หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองโปลา	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	✓				๘ มี.ค. ๖๖- ๕ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใน หมู่บ้านคุ้มตะวันออก หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๙ มี.ค. ๖๖- ๖ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหิน ราง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๐ มี.ค. ๖๖- ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายบ้าน ประสพโชค-บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	✓				๑๐ มี.ค. ๖๖- ๗ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านมะกอกงาม-บ้านวัง สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้าน มะกอกงาม	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	✓				๑๐ มี.ค. ๖๖- ๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรถนนหินคลุก สาย บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโปลา	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	✓				๑๑ มี.ค. ๖๖- ๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมือง ทอง	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	✓				๑๔ มี.ค. ๖๖- ๑๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายการเกษตร ข้างสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิว	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	✓				๑๔ มี.ค. ๖๖- ๑๒ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอกงาม	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	✓				๑๕ มี.ค. ๖๖- ๑๒ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๑๖ มี.ค. ๖๖- ๑๓ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรถนนหินคลุก สาย บ้านหินราง-บ้านหนอง กระโจม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหิน ราง	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓				๑๘ มี.ค. ๖๖- ๑๕ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดํา เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดํา เนินการ			
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒ ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑ มี.ค. ๖๖- ๑๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการขุดลอกลำห้วยวัง ตาลาด ช่วงหลังฝายประปา เก่า หมู่ที่ ๔ บ้านวังตา ลาดสมบูรณ์	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓				๑๗ มี.ค. ๖๖- ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการขุดลอกลำห้วยวัง ตาลาด ช่วงคุ้มชัยภักฐา หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓				๑๘ มี.ค. ๖๖- ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการขุดลอกลำห้วย คลองช่องแมว ช่วงฝาย หนองกก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหิน เพิงพัฒนา ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	✓				๒๑ มี.ค. ๖๖- ๑๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการขุดลอกลำห้วยยาย จิว หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพ โชค ต.ห้วยยายจิว อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	✓				๑ เม.ย. ๖๖- ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการขุดลอกลำห้วยวัง ตะแซ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนน สง่า ต.ห้วยยายจิว อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	✓				๑ เม.ย. ๖๖- ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๓๕	โครงการชุดลอกกล้าห้วยยาง สาย หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนอง ผักบั้ง ต.ห้วยยายจิว อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓				๔ เม.ย. ๖๖- ๒ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการชุดลอกกล้าห้วยยาง สาย ช่วงฝายประปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์ ต.ห้วย ยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	✓				๔ เม.ย. ๖๖- ๒ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำ ฝายหินดาด หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่โนนเมือง ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	✓				๕ เม.ย. ๖๖- ๑๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๘	โครงการชุดลอกกล้าห้วยทาง ช้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง โบสถ์ ต.ห้วยยายจิว อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	✓				๖ เม.ย. ๖๖- ๔ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรหินคลุก สายทางบ้าน โคกรัง-บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง และหมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี ต.ห้วย ยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓				๘ เม.ย. ๖๖- ๖ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการชุดลอกกล้าห้วยวัง ตาลาด ช่วงฝายแกเบี่ยน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตาลาด สมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	✓				๒๐ เม.ย. ๖๖- ๑๘ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้าน คลองสระแก้ว	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๓ พ.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายคุ้มเขา น้อย หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๘ มิ.ย. ๖๖- ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนน สน	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	✓				๘ มิ.ย. ๖๖- ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ผิวจราจร หมู่ที่ ๗ บ้านยาง เตี้ย	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๒๙ พ.ค. ๖๖- ๕ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่ งาม	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	✓				๑๐ มิ.ย. ๖๖- ๗ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุก สายทาง บ้านห้วย ยายจิว-บ้านประสพโชค หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิว ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๖- ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้คำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้คำ เนินการ			
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางการเกษตรทิศเหนือ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน มะกอกงาม ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๖- ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางการเกษตรเลียบบ คลองลำห้วยยายจิว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก ต.ห้วย ยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓				๑๔ มิ.ย. ๖๖- ๑๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางบ้าน ยางเตี้ย-บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๔ มิ.ย. ๖๖-๑๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรหินคลุก สายทาง สายในหมู่บ้าน ซอยหลังวัด ป่า หมู่ที่ ๔ บ้านวังตลาด สมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๕ มิ.ย. ๖๖- ๑๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางถนน สายการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง ตำบลห้วยยาย จิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓				๑๕ มิ.ย. ๖๖- ๑๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังและปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ สายทางถนนใน พื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้าน วังคมคาย ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	✓				๑๖ มิ.ย. ๖๖- ๑๔ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่๑๕ บ้านห้วยยายจิว ต.ห้วยยาย จิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓				๒๗ มิ.ย. ๖๖- ๑๐ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรหินคลุกและปรับปรุง ท่อระบายน้ำ สายทางถนน ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	✓				๒๗ มิ.ย. ๖๖- ๒๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรหินคลุก สายทางการ เกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัง สมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๖ ก.ค. ๖๖- ๓ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางบ้าน ประดู่งาม-บ้านคลอง สระแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้าน ประดู่งาม ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	✓				๖ ก.ค. ๖๖- ๓ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๕๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางบ้าน หนองโบสถ์-บ้านโคกตะเภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์ ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๗ ก.ค. ๖๖- ๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางการ เกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลอง สระแก้ว ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๘ ก.ค. ๖๖- ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง สายทางบ้านหินเพิง พัฒนา-บ้านโคกตะเภา หมู่ ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๘ ก.ค. ๖๖- ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก ฝ่ายหินดาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนน เมือง ต.ห้วยยายจิว อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๘ ก.ค. ๖๖- ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง สายทางบ้านหินราง- บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง และหมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี ต.ห้วยยาย จิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓				๑๔ ก.ค. ๖๖-๑๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สายทางใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน หนองผักบุ้ง ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๘ ก.ค. ๖๖- ๑๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหินคลุก สายทางการ เกษตร หมู่ที่ ๒๒ บ้าน โนนสน ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๑ ก.ค. ๖๖- ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ประสพโชคตำบลห้วยยาย จิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓				๒๑ ก.ค. ๖๖- ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สายทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง ต.ห้วยยาย จิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๒ ก.ค. ๖๖- ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก สายทางการ เกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขา วงศ์พระจันทร์ ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓				๒๒ ก.ค. ๖๖- ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง สายทางสายเชื่อม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน คลองสอง ต.ห้วยยายจิว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๒ ก.ค. ๖๖- ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านวัง สมบูรณ์ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	✓				๔ ส.ค. ๖๖- ๑ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน สายทางบ้านประดู่ งาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้าน ประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	✓				๔ ส.ค. ๖๖- ๑ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านวังบายศรี-คุ้มมาบนา งาม หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	✓				๔ ส.ค. ๖๖- ๑ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้าน ประสพโชค ซอย ๑ หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓				๕ ส.ค. ๖๖- ๒ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านวังตาลดสมบูรณ์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตาลด สมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	✓				๕ ส.ค. ๖๖- ๒ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทาง ซอย ๕ (ฝ่ายชลประทาน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์ ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	✓				๕ ส.ค. ๖๖- ๒ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทาง บ้านวังคม คาย ซอย ๖ (สายวัดป่า) หมู่ ที่ ๖ บ้านวังคมคาย ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖- ๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดํา เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดํา เนินการ			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางคุ่มหินดาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเมือง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖- ๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านหนอง ผักบึง ซอยประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักบึง ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖- ๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙-๑๒ สายบ้าน หนองจะบก - บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิว	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖- ๒๖ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ - บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	✓				๙ ส.ค. ๖๖- ๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านเมือง ทอง ซอยคุ้มห้วยน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	✓				๙ ส.ค. ๖๖- ๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน (สายหน้าศาลา ประชาคม) หมู่ที่ ๕ บ้านโคก รัง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	✓				๙ ส.ค. ๖๖- ๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านคลอง สระแก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓				๑๐ ส.ค. ๖๖- ๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทาง บ้านโนน สน ซอย ๑ หมู่ที่ ๒๒ บ้าน โนนสน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๒๑,๗๐๐	๔๒๑,๗๐๐	✓				๑๐ ส.ค. ๖๖- ๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดํา เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดํา เนินการ			
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ห้วยหางช้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน หินเพิงพัฒนา อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	✓				๑๐ ส.ค. ๖๖- ๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านห้วย ยายจิว ซอย ๓ หมู่ ๑ บ้าน ห้วยยายจิว ตำบลห้วยยาย จิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓				๑๑ ส.ค. ๖๖- ๘ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน สายทางบ้านวังคม คาย ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านวัง คมคาย ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	✓				๑๑ ส.ค. ๖๖- ๘ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางซอยวัดหิน ราง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	✓				๑๑ ส.ค. ๖๖- ๘ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้าน มะกอกงาม ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอกงาม อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓				๑๒ ส.ค. ๖๖- ๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน สายทางบ้านยาง เตี้ย ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้าน ยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	✓				๑๒ ส.ค. ๖๖- ๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านคลองสอง - คุ่มเขื่อน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	✓				๑๖ ส.ค. ๖๖- ๑๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสง่า ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า ตำบลห้วย ยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	✓				๑๖ ส.ค. ๖๖- ๑๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๙๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้าน วังคมคาย ซอย ๑รหีสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙ - ๒๙ หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย	๖๙๒,๐๐๐	๖๙๒,๐๐๐	✓				๑๕ ส.ค. ๖๖- ๑๓ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ แบบโซล่า เซลล์ ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓				๒๕ ส.ค. ๖๖- ๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖- ๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบ แก้วพลาสติก โต๊ะพับขา เพื่อบริการ ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองจะบก ตำบลห้วยยาย จิว อำเภอสทศิต จังหวัด ชัยภูมิ	๙๒,๒๘๐	๙๒,๒๘๐	✓				๑๒ ก.ย. ๖๖- ๑๒ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๙๕	โครงการ"บ้านสวย เมืองสุข" ตำบลห้วยยายจิว	๙๙,๘๐๕	๙๙,๘๐๕	✓				๒๓ ธ.ค. ๖๖- ๓๐ ธ.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๙๖	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง+	๖๔๑,๑๙๑	๖๔๑,๑๙๑	✓				๒๘-ต.ค.-๖๖- ๑๒-พ.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๙๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลห้วยยายจิวตาม โครงการ"กีฬาเยาวชนด้าน ยาเสพติด"	๕๙๙,๕๓๗	๕๙๙,๕๓๗	✓				๒-ธ.ค.-๖๖- ๑๗-ธ.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๙๘	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอสทศิต	๗๗๘,๙๗๕	๗๗๘,๙๗๕	✓				๒-ธ.ค.-๖๖- ๑๒-ธ.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๙๙	โครงการพัฒนาเพิ่มพูน ปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ)	๙๗,๗๔๐	๙๗,๗๔๐	✓				๑๓-ม.ค.-๖๖- ๒๐-ม.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๐	โครงการฝึกซ้อมนางรำเพื่อ รำถวายสักการะเจ้าพ่อพญา แล เนื่องในเทศกาล ประเพณีบุญเดือนหก	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓				๒๑ เม.ย.-๖๖- ๒๔-เม.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทยห่วงใยผู้สูงอายุ	๑๘๕,๒๘๗	๑๘๕,๒๘๗	✓				๕-เม.ย.-๖๖- ๑๒-เม.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๒	โครงการสนับสนุนความเป็น เลิศทางวิชาการ	๔๓,๙๔๕	๔๓,๙๔๕	✓				๒๑-มี.ค.-๖๖- ๒๘-มี.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๓	โครงการจัดขบวนรถบุป ผชาติ	๒,๔๗๘,๔๓๐	๒,๔๗๘,๔๓๐	✓				๒๗-มี.ย.-๖๖- ๔-ก.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๔	โครงการกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๗๔,๒๑๕	๓๗๔,๒๑๕	✓				๔-ส.ค.-๖๖- ๑๑-ส.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล มวลชน	๓๔,๗๙๐	๓๔,๗๙๐	✓				๑๘-ก.ย.-๖๖- ๒๕-ก.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๖	โครงการบริหารจัดการกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	✓				๒๖-ต.ค.-๖๖- ๑๐-พ.ย.-๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓				๓-มี.ค.-๖๖- ๒-เม.ย.-๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	✓				๙-มี.ค.-๖๖- ๒๔-มี.ค.-๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยคำ เนื้องาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำ เนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำ เนินการ			
๑๐๙	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออวัยวะไม่ได้	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓				๒๗-ก.ย.-๖๖- ๒๗-ต.ค.-๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑๐	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	๘๓,๒๖๙	๘๓,๒๖๙	✓				๕-เม.ย.-๖๖- ๑๒-เม.ย.-๖๖,	สำนักปลัด	
๑๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ เฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายา เสพติด	๔๔,๘๕๐	๔๔,๘๕๐	✓				๒๓-ก.พ.-๖๖- ๒๔-ก.พ.-๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๗,๘๕๐	๗,๘๕๐	✓				๒๐-เม.ย.-๖๖- ๒๓-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๓	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๖,๔๐๖	๘๖,๔๐๖	✓				๑๘-ก.ค.-๖๖- ๒๕-ก.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๔	โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย	๒๒,๔๙๙	๒๒,๔๙๙	✓				๑๘-ส.ค.-๖๖- ๘-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค “ไม่มีปัญหา/อุปสรรค”

ข้อเสนอแนะ “ไม่มีข้อเสนอแนะ”